

| Alfeld | | 1 RECHENGEBÄUDE | H. Preisser H. Wendt | | 31.05.2001 | | Blatt 1 |
|------------------------|--|--|--|---|--------------|-----------------------------|------------|
| Gefährdungsbeurteilung | | | | | | | |
| Nr. aus Check | Einzelgefährdung | Schutzziel/Quelle | Maßnahmen vor Ort | durchführen | durchgeführt | Wirksamkeit | Nacharbeit |
| 1.1 | Erfassen von Kleidung, Verletzungen am Schneckenantrieb | Verletzungen verhindern GUV 0.1, GUV 4.11 | trennende Verkleidung ist vorhanden | | | ja | |
| 1.6 | Absturzgefahr an verschiedenen Plätzen wegen fehlender Fußleisten | Absturz verhindern GUV 0.1, GUV 7.4 | Das Anbringen der Fußleisten ist bereits in Arbeit. "Stolperecken" an Treppe im Rechenraum abrunden | sofort | | nochmals prüfen ob erledigt | ja |
| 3.1, 3.2 | gefährliche Gase, Dämpfe können auftreten | Gesundheitsschäden verhindern GUV 0.1, GUV 7.4, GUV 17.6 | Technische Absaugung vorhanden, Rolltore sind während Arbeit offen | | | ja | |
| 4.1 | Infektionsgefahr durch Mikroorganismen und Viren beim Bedienen und Reinigen der Anlage | Infektionsgefahren verhindern GUV 0.1, GUV 7.4, GUV 27.11 | Hygieneunterweisung/Hautschutzplan Kontakt vermeiden, Reinigung und Desinfektion der Hände. Gesundheitsvorsorge durch Arzt PSA-Schutzhandschuhe benutzen | jährlich wiederkehrend | | | |
| 5.1 | Brandgefährdung | Brände verhindern GUV 0.1, GUV 0.7, GUV 10.10 | geprüfter Feuerlöscher in der Nähe ? | sofort | | prüfen | |
| 5.2 | Explosionsgefährdung durch Gase und Dämpfe | Explosionen verhindern GUV 0.1, GUV 0.7, GUV 7.4, GUV 17.6, EX-RL, DIN VDE 0165 | Ex-Zonen-Plan erstellen Keine Gaswarneinrichtung vorhanden Elektr. Betriebsmittel, außer der Heizungspumpe, sind in Ex-Ausführ. Technische Absaugung vorhanden, Rechen und Container werden abgesaugt. Zündquellen vermeiden | sofort mit Ex-Zonen-Plan mit Ex-Zonen-Plan | | ja | |

| Alfeld | | 2 Sandfang | H. Preisser | | 31.05.2001 | | Blatt 2 |
|-------------------------------|---|--|---|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| Gefährdungsbeurteilung | | | | | | | |
| Nr. aus Check | Einzelgefährdung | Schutzziel/Quelle | Maßnahmen vor Ort | durchführen | durchgeführt | Wirksamkeit | Nacharbeit |
| 1.5 | Stolperstelle durch ungesicherte Roste | sicher begehbare Verkehrswege und Arbeitsflächen. GUV 0.1, GUV 7.4, GUV 26.20, ArbStättV | Rost auf Sandfang sichern | sofort | | | |
| 1.6 | Absturzgefahr wegen fehlen von Fußleisten und 2 Abstiegstufen an der Brücke | Absturz verhindern GUV 0.1, GUV 7.4 | Das Anbringen der Fußleisten ist bereits in Arbeit. 2 klappbare Stufen zusätzlich anbauen | sofort | | nochmals prüfen ob erledigt | |
| 4.1 | Infektionsgefahr durch Aerosole | Infektionsgefahren verhindern GUV 0.1, GUV 7.4, GUV 27.11 | Hygieneunterweisung/Hautschutzplan Kontakt vermeiden, Reinigung und Desinfektion der Hände. Gesundheitsvorsorge durch Arzt PSA-Schutzhandschuhe benutzen | jährlich wiederkehrend | | | |